

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年4月20日

計画の名称	1 長泉町における公営住宅の整備（地域住宅計画）														
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）					交付対象	長泉町								
計画の目標															
次世代に継承できる安全で良質な住宅ストックを形成する。															
計画の成果目標（定量的指標）															
・長泉町における町営住宅長寿命化計画の整備率 ・町営住宅の外壁劣化による改善を要する棟数															
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考		
① 公営住宅長寿命化計画の整備状況等をもとに算出する。 （公営住宅長寿命化計画の整備率）＝（長寿命化計画が策定された戸数）／（町営住宅戸数）（％） ② 町営住宅の外壁劣化の改善済みの棟数 （町営住宅の外壁劣化による改善を要する棟数率）＝（改善がされた棟数）／（管理棟数）（％） ③										当初現況値 （H25当初）	中間目標値	最終目標値 （H29末）			
										0%		100%			
										56%		56%			
全体事業費	合計 （A＋B＋C）	44百万円	A	44百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）		0.0%				
事後評価（中間評価）															
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期															
事後評価（中間評価）の実施体制							事後評価（中間評価）の実施時期								
町内部にて評価を実施							平成30年3月								
							公表の方法								
							町のホームページへ掲載								
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容・規模等	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗状況	備考
1-A1-1	住宅	一般	長泉町	直接	町	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画策定・個別改善事業	H25	H26	H27	H28	H29	3	△	
合計												3			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容・規模等	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗状況	備考
								H25	H26	H27	H28	H29			
合計															
合計															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・長寿命化計画を策定し、町営住宅の外壁改修工事の設計を実施した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
	指標②	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	・町営住宅の外壁改修工事の設計を行い、施工年度の見直しを行ったところ平成30年度以降に 施工することとなったため。
		最終実績値	55.50%		
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・町営住宅の外壁改修工事について、引き続き限られた財源において事業を実施し、町営住宅の安全確保に努めたい。			
3. 特記事項 (今後の方針等)					